

## NÁVRH ČASOVÉHO A FINANČNÍHO HARMONOGRAMU STAVBY

Akce : Oprava podlahy v tělocvičně, Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28

Termín výstavby : 12 týdnů

Postup provádění prací : finanční objem prací

---

1. týden :	bourací práce, demontáže	10%
2.-5. týden :	provádění podkladních vrstev nové konstrukce pružné podlahy – dřevěné rošty	35%
6.-9. týden :	provádění finální palubové vrstvy nové konstrukce podlahy	35%
10. týden :	montáž nového obložení stěn a podlahy schodiště na podium	10%
11.-12. týden :	provádění lakování povrchu pružné podlahy, lajnování podlahy, montáž sport. doplňků,	10%